# Notatka służbowa

Spisana 12. IV. 65 w B. P. B. K. w Krakowie w sprawie uzgodnień dokumentacji technicznej budowy pomnika w Oświęcimiu.

Obecni:

1. Inż. Giorgio Simonini - Autor projektu
2. Prof. Jerzy Jarmuszkiewicz - —"— —"—
3. Inż. Tadeusz Bilewicz - Koordynator Rob. P.S.P.
4. Inż. Longin Mazurek - Inspektor nadzoru
5. Inż. Alfred Olesiak - P.R.O.I.B. - Kraków
6. Inż. Zdzisław Zabdyr - —"— —"—
7. Inż. Franciszek Urban - —"— —"—
8. Inż. Zygmunt Lubertowicz - B. P. B. K. - Kraków
9. Inż. Jadwiga Zielińska - —"— —"—
10. Inż. Lechosław Liepichat - —"— —"—
11. — Gądek Ludwik - —"— —"—

Ustalono:

1. Ze względów plastycznych zaleska kostki należy wykonać w kolorze zbliżonym do czarnego
2. Dotyczy to również fug dylatacyjnych.
2. Elementy prefabrykowane o ścianach widocznych (murki dokoła stupów i drzew) należy wykonać z kruszywa możliwie najciemniejszego (odcienie bazaltu) z wymytkowaniem powierzchni widocznych oraz przy użyciu cementu barwnika gdyby próby wykazały że jest to konieczne.
3. Kostkę należy układać w szachownicę.
4. Krawężniki na elementach prefabrykowanych należy wykonać z betonu jak w p. drugim.

5. Kraw. Krawężnik najniższego stopnia o rzędnej 234.60 należy zaprojektować ukośnie na odcinkach zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Dotyczy to zarówno strony frontalnej jak i tylnej.

6. Od strony tylnej pomnika najniższy stopień należy przyprowadzić w sposób ciągły przez istniejącą drogę, a od strony frontalnej stopień należy przedłużyć z obu stron drogi w kierunku osi drogi.

7. Szerokość fug zarówno normalnych jak dylatacyjnych średnio 1 cm., ~~zac~~ fugi należy wykonać jako wklęste z zagłębieniem do 0,4 cm.

8. W związku z powyższymi zmianami terminu zakończenia dokumentacji ustala się na dzień 30.IV.65 r.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]